

Comune di Breganze
Provincia di Vicenza

pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: Pdl SUA 6 - opere di urbanizzazione - parco ad uso pubblico

COMMITTENTE: Morbiato Massimo

BREGANZE, 14/02/2014

IL TECNICO
Arch. Stefani Massimo

Arch. Stefani Massimo Via Mons. Prosdocimi,13
36042 Breganze(VI) Tel. 0445/300444

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 000 25/11/2007	OPERE STRADALI OPERE STRADALI SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
2 D02 03/10/2007	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici per sbancamento di terreno di qualsiasi natura Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici per sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza e per qualsiasi profondità, all'asciutto, esclusa la roccia da mina, ma comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti. Compreso l'esaurimento delle acque, le sbadacchiature ed i puntelli occorrenti, il tombamento degli scavi, la separazione del terreno vegetale dall'altro materiale ed il suo accantonamento. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta su aree autorizzate a qualsiasi distanza da procurarsi a cura e spese dell'appaltatore, oppure a formazione di rilevati eseguiti nell'area del cantiere secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori e che comprenderanno la sistemazione e la livellazione del rilevato e delle scarpate. E' altresì compreso l'eventuale risistemazione del materiale attorno al manufatto finito secondo le indicazioni del d.d.l . scavo di sbancamento generale SOMMANO...	m3					0,00	6,30	0,00
3 D01 03/10/2007	Scavo a sezione obbligata per fondazioni e canalizzazioni su terreno di qualsiasi natura e consistenza Scavo a sezione obbligata per fondazioni e canalizzazioni su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, per qualsiasi profondità, all'asciutto, compresi i trovanti, l'esaurimento delle eventuali acque, le sbadacchiature ed i puntelli occorrenti, il tombamento degli scavi con il materiale scelto, il trasporto del materiale di risulta a qualsiasi distanza a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche Il tutto a cura e spese dell'Appaltatore. Ogni onere, materiale attrezzo e costo aggiuntivo compreso, con attenzione, conservazione ed adattamento di ogni tipo di allaccio e di sottoservizio od elemento rinvenuto, si da dare a lavoro compiuto la consegna dell' opera a perfetta regola d'arte; compreso l'onere del carico trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di questa. scavo per realizzazione percorso pedonale; gradonate;scalinate maggiorazione del 10% per sbordo laterale								
			12,40	1,10		0,200	2,73		
			10,00	1,10		0,200	2,20		
			55,40	1,10		0,200	12,19		
			13,10	1,10		0,200	2,88		
			9,80	1,10		0,200	2,16		
			36,00	1,10		0,200	7,92		
	SOMMANO...	m3					30,08	18,00	541,44
4 F14CB1 03/10/2007	Lievo di qualsiasi tipo di pavimentazione all' esterno cm 50 Lievo di qualsiasi tipo di pavimentazione all' esterno, con relativo sottofondo e massetto per una profondità massima di cm. 50, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ed in parte a mano o con quant'altro necessario, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche								
	A RIPORTARE								541,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								541,44
	autorizzate. E' altresì compreso e compensato l'onere per la rimozione in presenza di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, ecc.) Misure di contabilità a mq. di superficie effettivamente asportata. Marciapiede con relativa cordonata. Asportazione marciapiede esistente								
	SOMMANO...	m2				0,00	25,00	0,00	
5 ST01 04/10/2007	Formazione di tout-venant mediante fornitura di ghiaia mista Formazione di tout-venant mediante fornitura di ghiaia mista in natura della pezzatura massima di cm. 10, con le caratteristiche previste dal Capitolato speciale d'appalto, per formazione del sottofondo stradale, compresa la stesa a strati dello spessore massimo di cm. 40 eseguita con motor-greder, la sua compattazione con rullo vibrante e ove necessario con compattatori meccanici manuali e rifiniture a mano, fino a aggiungere la densità del 95% della prova Proctor modificata o MD pari a 800kg/cmq. secondo le norme CNR su prove a piastra ed in ogni caso secondo normativa UNI-DIN per strade, stradine, piste ciclabili e marciapiedi previsti in progetto, compreso l'onere della indennità di cava, l'umidificazione, le riprese dovute ad eventuali cedimenti, ed ogni altro onere per darlo perfettamente chiuso e sagomato. Su strade, marciapiedi, stradine, piste ciclabili, porzioni di scavo.								
	SOMMANO...	m3				0,00	24,50	0,00	
6 4,5ST02 03/10/2007	Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato della pezzatura di cm. 0-5 su strade e stradine Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato della pezzatura di cm. 0-5, compresa la messa in sagoma del sottofondo stradale, il ricavo della pendenza, la profilatura dei cigli, la rullatura con rullo vibrante fino ad ottenere la densità del 90% della prova di Proctor modificata, compreso l'onere dell'indennità di cava, lo scavo, l'umidificazione, la segnaletica, del mantenimento fino alla bitumatura ed ogni altro onere, dello spessore finito medio compreso di cm. 5, su strade, stradine, piste ciclabili e porzioni di aree da pavimentare. scavo per realizzazione percorso pedonale; gradonate;scalinate maggiorazione del 10% per sbordo laterale								
			12,40	1,10		13,64			
			10,00	1,10		11,00			
			55,40	1,10		60,94			
			13,10	1,10		14,41			
			9,80	1,10		10,78			
			36,00	1,10		39,60			
	A RIPORTARE					150,37			541,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						150,37		541,44
	SOMMANO...	m2					150,37	6,50	977,41
7 N01 03/10/2007	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio gettato e costipato in opera, magrone 150 Kg/cm ² Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, per murature di fondazione e sottofondi, platee, ecc., eseguita anche a tratti, entro casseri e contro terra, formato con cemento Portland 425 (325 se specificato dal DD.LL.), sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata con granulometria conforme alla curva di Bolomey, compreso l'onere per il getto in presenza d'acqua e il prosciugamento, i casseri, la posa di armature in ferro, la fratazzatura a greggio della parte superiore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Magrone per fondazioni con resistenza cubica caratteristica a 28 giorni maggiore od uguale a 150 Kg/cm ² .								
	SOMMANO...	m3					0,00	85,00	0,00
8 N02A 03/10/2007	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio gettato in opera con casseri formato per fondazioni Rck 250 Kg/cm ² Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, per murature di fondazione plinti e sottofondi, platee, ecc., eseguita anche a tratti, entro casseri, formato con cemento Portland 425 (325 se specificato dal D.D.L.), sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata con granulometria conforme alla curva di Bolomey, compreso l'onere per il getto in presenza d'acqua e il prosciugamento, i casseri, la posa di armature in ferro, la fratazzatura a greggio della parte superiore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. C.I.s. per fondazioni con resistenza cubica caratteristica a 28 giorni maggiore od uguale a 300 Kg/cm ² . Compreso ferro di armatura previsto dal dd.ll. e comunque sue eventuali indicazioni esecutive in fase di realizzazione. - per fondazioni murette di bordatura lotti o altro previsto dal dd.ll. fondazione del belvedere mediante platea armata spessore medio cm 50 sbalzo scalinata armata controterra/stabilizzato scalinata armata controterra/stabilizzato gradonata Le armature previste per il belvedere e scalinate in FeB 44k controllato sono le seguenti: - per il belvedere staffoni del diametro di mm 12 ogni cm 20 e filanti del diametro di mm 10 ogni 20 cm ; - per le scalinate rete del diametro di mm 8 nella parte sottostante maglia cm 20x20 ; reggisacino con staffe sagomate del diametro di mm 8 ogni 20 cm compresa testa e fine + filanti del diametro di mm 8; Per le scalinate e gradonate il getto dovrà essere rifinito superficialmente mediante scopatura antiscivolo secondo le indicazioni del dd.ll. e con adeguato spolvero ed inserimento nella parte superficiale di ossidi coloranti adeguati atti a dare colorazione tipo: rosso marrone terra, verde, grigio nero, ecc. a scelta del dd.ll. Per la scalinata si dovrà prevedere la								
	A RIPORTARE						11,20		1'518,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11,20		1'518,85
	finitura sopraprevista nelle pedate mentre nelle alzate mediante piurrazione di simil-coloritura								
	SOMMANO...	m3					11,20	300,00	3'360,00
9 N17 03/10/2007	<p>Massetto in cls cm 10-12..Rck 250 kg/cmq</p> <p>Massetto in conglomerato cementizio, fornito a ressatenza cubica garantita a 28 giorni maggiore di 250kg/cmq., formto da cemento Portland 325 (425 se richiesto dalla Direzione dei Lavori), sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata, compresa la frattazzatura a fresco secondo i piani o pendenzee livellette stabilite dalla Direzione dei Lavori, la posa di rete elltrosaldada del diametro di mm 8 maglie 20x20 in Feb 44K, compreso il ricavo di fori o canalizzazioni riquadrati,tavolame di bordatura e ogni altro onere compreso, per spessori del getto pari a cm. 10-15.</p> <p>Il massetto dovrà essere rifinito superficialmente mediante scopatura antiscivolo secondo le indizazioni del dd.ll. e con adeguato spolvero ed inserimento nella parte superficiale di ossidi coloranti adeguati atti a dare colorazione tipo: rosso marrone terra, verde, grigio nero, ecc. a scelta del dd.ll.</p> <p>- per massetti di finitura su marciapiedi, percorsi, piste ciclabili, basi di future pavimentazioni, ecc. secondo le richieste del dd.ll., misure di contabilità su mq effettivamente resalizzati.</p> <p>Il massetto sarà rifinito con finitura a base di quarzi colorati in ossido al fine di dare una colorazione color rosso-terra bruciata il tutto come da approvazione su campione del dd.ll. ; la finitura scopata superficialmente e rifinita sui bordi dovrà garantire l' atiscivolo; il paviemnto sarà opportunamente tagliata con giunti.</p> <p>percocsi pedonali</p>					55,40			
							13,10		
							36,00		
	imprevisti						5,00		
	SOMMANO...	m2					109,50	28,00	3'066,00
10 N03B1 03/10/2007	<p>Conglomerato cementizio gettato e costipato in opera, RcK >250 Kg/cmq, spessore di cm. 20</p> <p>Conglomerato cementizio gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, per murature in elevazione armate, con geometria di ogni tipo, spessore e forma, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 gg. maggiore a 250 Kg/cmq formato con cemento tipo Portland 325-425 e sabbia di fiume lavate e vagliata, di granulometria conforme alla curva di Bolomey, compresi i casseri, l'armo, il disarmo e , per il getto in presenza d'acqua, e quindi compreso l'onere del prosciugamento, ogni altro onere compreso, compresa l'armatura.</p> <p>Per getto con casseri ambo i lati RcK >250 Kg/cmq per murature dello spessore di cm. 20. Compreso ferro di armatura necessario secondo le indicazioni del dd.ll.</p> <p>- per elevazione delle murette di bordatura dei lotti o altri manufatti indicati dal dd.ll. .</p>								
	A RIPIORTARE								7'944,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7'944,85
11 ST03 03/10/2007	Fornitura di conglomerato bituminoso "bynder" -per strade , stradine , piste ciclabili... Fornitura di conglomerato bituminoso "bynder", anche a rappezzi, della pezzatura 0-1,5 cm., confezionato con kg 100 di bitume per mc di impasto, con curva granulometrica indicata della DD. LL., con additivo idrofugo secondo le prescrizioni della DD. LL., steso con macchina vibrofinitrice, compresa rullatura con rullo vibrante del peso di q.li 40-50, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, anche a mano, taratura della sagoma stradale, la pulizia eventuale dei cigli con idonei mezzi, pendenze e ogni altro onere, per uno spessore compreso a lavoro finito min di cm. 5 . b) per strade , stradine , piste ciclabili , chiusura tracce di asfalto asportato, su canalizzazioni, cavidotti, ecc.	m3					0,00	350,00	0,00
	SOMMANO...								
12 ST03b 05/11/2008	Maggiorazione per ogni cm in più di conglomerato bituminoso "bynder" -per strade , stradine , piste ciclabili... Maggiorazione per ogni cm in più di conglomerato bituminoso "bynder", anche a rappezzi, della pezzatura 0-1,5 cm., confezionato con kg 100 di bitume per mc di impasto, con curva granulometrica indicata della DD. LL., con additivo idrofugo secondo le prescrizioni della DD. LL., steso con macchina vibrofinitrice, compresa rullatura con rullo vibrante del peso di q.li 40-50, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, anche a mano, taratura della sagoma stradale, la pulizia eventuale dei cigli con idonei mezzi, pendenze e ogni altro onere, per uno spessore compreso a lavoro finito min di cm. 1. b) per strade , stradine , piste ciclabili , chiusura tracce di asfalto asportato, su canalizzazioni, cavidotti, ecc.	m2					0,00	10,00	0,00
	SOMMANO...								
13 ST052	Formazione tappeto usura di strade cm. 2-3 Fornitura di conglomerato bituminoso fine della pezzatura 0-	m2					0,00	1,00	0,00
	A RIPORTARE								7'944,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								7'944,85
04/10/2007	0,04, confezionato con 120 kg per mc di impasto, steso a mano o con mezzi meccanici per la formazione del tappeto di usura di strade sessore medio cm. 2-3, compresa emulsione di attacco nella misura di kg 0,70, rullatura con rullo vibrante , finiture a mano e sigillatura mediante asperzione di polvere asfaltica. Strade collegamento esistente					222,00			
	SOMMANO...	m2				222,00	9,00		1'998,00
14 ST051 03/10/2007	Sigillatura Sigillatura superficiale nella pavimentazione bituminosa con asperzione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,75 km/mq e successiva saturazione con sabbia di fiume. Strade collegamento esistente					222,00			
	SOMMANO...	mq				222,00	1,60		355,20
15 Segnaletica 2 03/10/2007	Segnaletica stradale verticale conforme al codice delle strada e indicazioni del dd.ll. Fornitura e posa su apposito palo di sostegno tubolare zincato di segnale stradale di qualsiasi cartello e/o indicazione (segnali tipo stop, divieto di sosta, parcheggio, parcheggio disabile, ecc. comunque secondo richieste del dd.ll.) conforme alle norme europee e avente sul retro le diciture previste dal Codice della Strada, compreso plinto in cls necessario, scavo e reinterro ed ogni onere accessorio. varie segali stradali					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	200,00		200,00
16 Segnaletica 3 28/12/2013	Segnaletica stradale verticale conforme al codice delle strada e indicazioni del dd.ll. Fornitura e posa su apposito palo esistente di segnale stradale di qualsiasi cartello e/o indicazione (segnali tipo stop, divieto di sosta, parcheggio, parcheggio disabile, ecc. comunque secondo richieste del dd.ll.) conforme alle norme europee e avente sul retro le diciture previste dal Codice della Strada, compreso plinto in cls necessario, scavo e reinterro ed ogni onere accessorio. su palo esistente verso il parco pdl sartori					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	130,00		130,00
	A RIPORTARE								10'628,05


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								10'628,05
17 000-1 03/10/2007	RETE FOGNARIA (acque nere) RETE FOGNARIA (acque nere). Il sottoservizio dovrà comunque rispettare le indicazioni provenienti dall' ente gestore e del dd.ll. sia nei materiali che nella posa e realizzazione, ogni onere e costo aggiuntivo compreso.								
	SOMMANO...					0,00	0,00	0,00	
18 R04H 04/10/2007	Pozzetto di raccordo o d'ispezione 60x60x60 con sigillo in ghisa D400 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo o d'ispezione per lavori edili, dimensione 60x60x60 cm.(interne) in cls vibrato compreso sigillo in ghisa D400, lo scavo e reinterro sia a mano che con mezzi meccanici, l'eventuale calcestruzzo o sabbia per il perfetto posizionamento in opera ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. rete fognatura-pozzetto per allaccio compreso il tubo in PVC rosso e/o come da prescrizione ente erogatrice del servizio fino ad una distanza di ml 8,00; il taglio asfalto, lo scavo, reinterro, ripristino con materiale di risulta e calce bagnata , ripristino asfalto e sigillatura; ogni onere e costo compreso per la perfetta regoola d' arte.								
	SOMMANO...	cadauno				1,00			
	SOMMANO...					1,00	950,00	950,00	
19 000-3 05/10/2007	RETE IDRICA - ACQUEDOTTO- RETE IDRICA - ACQUEDOTTO-Il sottoservizio dovrà comunque rispettare le indicazioni provenienti dall' ente gestore e del dd.ll. sia nei materiali che nella posa e realizzazione, ogni onere e costo aggiuntivo compreso.								
	SOMMANO...					0,00	0,00	0,00	
20 acquedotto1 05/10/2007	Tubo in acciaio per acquedotto DN32-allacci. Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per acquedotto DN 32 polietinatos esternamentecon rivestimento interno in malta cementizia centrifugata il tutto come richiesto da ente preposto. Compreso scavo e reinterro , letto e rivestimento di sabbia, nastro segnalatore ed ogni onere necessario; compresi collari di presa valvola a sfera , pezzi speciali, pozzetto su lotto in cls delle dimensioni di cm 60x60x60. Il tutto come da indicazioni dell' ente erogatore del servizio e sue prescrizioni con attenzione alla sovrapposizione e intercettazione con altre tubazioni e/o sottoservizi esistenti. - n° allacci fino a ml 8,00 allacci								
	SOMMANO...	cadauno				1,00			
	SOMMANO...					1,00	950,00	950,00	
21 acquedotto4 05/10/2007	Saracinesca DN80 PN16 -DN 32 per allaccio lotto con corpo ovale cuneo gommato il tutto come prescrizione ente preposto. Saracinesca DN80 PN16 -DN 32 per allaccio dalla linea principale al tubodi allaccio al lotto, saracinesca con corpo ovale cuneo gommato il tutto comunque come richiesto da ente preposto. Compreso scavo e reinterro, pozzetto stradale se richiesto, nastro segnalatore ed ogni onere necessario compreso. varie per allacci lotto								
	SOMMANO...					1,00			
	SOMMANO...					1,00	235,00	235,00	
	A RIPORTARE								12'763,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12'763,05
22 000-4 05/10/2007	RETE - GAS RETE - GAS Il sottoservizio dovrà comunque rispettare le indicazioni provenienti dall' ente gestore e del dd.ll. sia nei materiali che nella posa e realizzazione , ogni onere e costo aggiuntivo compreso.								
	SOMMANO...					0,00		0,00	0,00
23 GAS3 05/10/2007	Allacci in acciaio per gas metano alla line esistente Fornitura e posa in opera di allacci in tubo in acciaio per metano alla line esistente, polietinato esternamente il tutto comunque come richiesto da ente preposto. Compreso scavo e reinterro, letto e rivestimento di sabbia, nastro segnalatore ed ogni onere necessario.								
	SOMMANO...	corpo				1,00			
						1,00		900,00	900,00
24 000-4 05/10/2007	RETE - TELECOM-ENEL RETE - TELECOM-ENEL Il sottoservizio dovrà comunque rispettare le indicazioni provenienti dall' ente gestore e del dd.ll. sia nei materiali che nella posa e realizzazione, ogni onere e costo aggiuntivo compreso.								
	SOMMANO...					0,00		0,00	0,00
25 010d8 05/10/2007	Pozzetto STRADALE tipo prefabbricato in cls - sezione interna cm 40x40x40 C250 cls Pozzetto STRADALE tipo prefabbricato in cls - sezione interna cm 40x40x40 C250 cls tipo 325, compreso onere per lo scavo o l'esecuzione dello stesso su cavidotto interrato, per il raccordo con la tubazione in pvc, per il ripristino dell'area circostante, per la compattazione, per il trasporto a discarica del materiale di risulta, completo di chiusino in ghisa come sottoindicato. compresi e compensati nel prezzo altresì i seguenti oneri, opere e materiali : - scavo e reinterro; - la posa su quota stabilita; - la sabbia e il calcestruzzo di base e rinfianco; - il chiusino con telaio in cls e la sua messa in quota, il sigillo sarà in cls . - le prolunghe stradali , oneri e lavori necessari per l' elevazione del pozzetto fino alla quota finita del pavimento stradale/ omarciapiede/pavimentazione /livello terreno indicato dal dd.ll., compreso stuccature sigillature e rinfianchi - il tubo di raccordo con la tubazione principale del diametro variabile; - ogni onere previsto nelle voci di cui ai sottoservizi e pozzetti del presente computo/elenco ddd) sezione interna cm 40x40x40 con chiusino in cls C250. pozzetto allacci privati enel e telecom enel telecom								
	SOMMANO...	cadauno				1,00			
						1,00			
						2,00		98,00	196,00
26 010d11 05/10/2007	Onere fisso per allaccio alla rete Enel - TELECOM Onere fisso per allaccio alla rete Enel,TELECOM,fibra OTTICA, esistente Il sottoservizio dovrà comunque rispettare le indicazioni provenienti dall' ente gestore e del dd.ll. sia nei materiali che nella posa e realizzazione.								
	A RIPORTARE								13'859,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13'859,05
	compreso scavo e reinterro su strada esistente con ripristino del manto asfaltico, la sigillatura superficiale , ogni onere compreso . Compreso il tubo cavidotto per ente di servizio del diametro di mm 80; il nastro segnalatore; il pozzetto di ispezione in cls da cm 40x40 sul lotto; ogni onere per l'allaccio compreso.						3,00		
	SOMMANO...	corpo					3,00	900,00	2'700,00
27 Arre urb2 22/12/2013	Parapetto del belvedere in acciaio corten Fornitura e posa in opera di idoneo parapetto metallico del belvedere triangolare in acciaio corten. Compreso ogni onere, viteria, accessori necessari per il fissaggio al basamento sottostante; il tutto come disegni esecutivi e da indicazioni del progettista e dd.ll. Il parapetto sarà come da disegni allegati al presente computo e le indicazioni del progettista e dd.ll. ; in acciaio corten dello spessore minimo di mm 3; idoneamente nervato e/o rinforzato atto a sorreggere le sollecitazioni di esercizio ; ogni onere accessorio necessario compreso . Nella voce è compresa la fornitura e posa in opera di N° 02 corrimani posti sulle due scale del percorso sul parco della lunghezza di ml 6 ciascuno salvo più precisi da misurarsi sul posto in fase esecutiva; il corrimano sarà costituito da n° 02 piatti in ferro finitura corten delle dimensioni di mm 50x4 posti uno ad altezza ml 1,00 ed uno a ml 0,60 sorretti da profilati a "T" o ad "L" da mm 40x40x3-4 sempre con finitura corten ad intervallo di circa ml 0,80-1,00 con testa di partenza e terminale.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3'200,00	3'200,00
28 Arre urb1 04/10/2007	Panchina di arredo urbano metallica in acciaio corten con sovrapposta tavola in legno di larice trattato Fornitura e posa in opera di panchina di arredo urbano metallica e accessoriata. Compreso scavo e reinterro con realizzazione di idoneo plinto in cls di ancoraggio e/o fissaggio sul sottofondo esistente , il tutto come da indicazioni del progettista e dd.ll. La voce comprende n° 02 panchine : 1- panchina del belvedere basso sarà in acciaio corten dello spessore minimo di mm 3; di forma rettangolare con lama ad "U" e delle dimensioni di cm 40x40x 190(media) ; nella superiore dovrà essere idoneamente fissato del tavoolame dello spessore minimo di mm 40 a formazione della seduta, ogni onere accessorio necessario compreso . 1- panchina del belvedere alto sarà di forma curva come da disegni allegati al presente computo e le indicazioni del progettista e dd.ll. ; in acciaio corten dello spessore minimo di mm 3 ; nella parte superiore dovrà essere idoneamente fissato del tavoolame dello spessore minimo di mm 40 a formazione della seduta, ogni onere accessorio necessario compreso . varie						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'500,00	1'500,00
29 Arre urb 03/10/2007	Cestini portarifiuti marca "EUROFORM" modello "simple+ " Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti metallici verniciati, compreso scavo e la fondazione in cls necessaria e relativo fissaggio.Cestini portarifiuti marca "EUROFORM" modello "simple+ "						2,00		
	A RIPORTARE						2,00		21'259,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		21'259,05
	SOMMANO...	cadauno					2,00	180,00	360,00
30 X08 03/10/2007	Fornitura e messa a dimora di protezione a siepe autoctona in acero capestre intercallare ad arbusti locali. Fornitura e messa a dimora di protezione a siepe autoctona in arbusti locali, Cornus Mas, Piracanta e Chaemoleles, ecc. ; compreso scavo, reinterro, preparazione del letto con concime necessario, fissaggio con pali idonei di sostegno e necessari e ogni altro onere, compresa inaffiatura regolare fino alla garanzia di attecchimento dell' albero. Per arbusti locali comunque di gradimento del dd.ll. . arbusti locali a siepe alberature						70,00 70,00		
	SOMMANO...	m					140,00	30,00	4'200,00
31 E031 03/10/2007	Sistemazione e pulizia dll' area parco con idoneo inerbimento sistemazione dell' area a parco mediante : - pulizia generale dell' intera area; - estirpazione delle piante, arbusti infestanti; - eliminazione degli alberi secchi e non consoni; - potatura e stabilizzazione delle piante esistenti; - diserbo selettivo; - semina di prato stabile, previa preparazione di idoneo fondo con idonea inaffiatura, rastrellatura per copertura seme, rullatura e inaffiamento con garanzia di attecchimento.; area a parco						1'184,00		
	SOMMANO...	m2					1'184,00	4,00	4'736,00
32 000-2 04/10/2007	RETE FOGNARIA (acque bianche) RETE FOGNARIA (acque bianche) Il sottoservizio dovrà comunque rispettare le indicazioni provenienti dall' ente gestore e del dd.ll. sia nei materiali che nella posa e realizzazione, ogni onere e costo aggiuntivo compreso. rete di raccolta acque meteoriche come da indicazioni Valutazione Compatibilità Idraulica								
	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
33 R20 04/10/2007	Tubi di allacciamento dalle caditoie alla condotta delle acque meteoriche diametro variabile cm. 100-200 Formazione di allacci alla condotta acque meteoriche dalle caditoie presenti , medinate fornitura e posa di tubi in: cls vibrato con sistema di giunzione a L / PVC arancione con bicchiere/Corrugato a doppio camice; il tutto a scelta del direttore lavori, prodotti secondo la normativa UNI-EN e adatti al trasporto di acque meteoriche, di diametro interno variabile da mm. 100 a mm 200, compreso scavo e reinterro, formazione del piano di posa, sottofondo rinfianco e rivestimento in sabba o cls rck 200 kg/cmq, a scelta del dd.ll. Nel prezzo sono altresì comprese le giunzioni e i pezzi speciali per innesti di più scarichi laterali, imbocco in cameretta od in condotta e caditoia stradale . come sopra per allaccio alle caditoie esistenti sulla strada del tubo di smaltimento in PVC Rosso del diametro di mm 80-100, previo idoneo scavo, riempimento, sigillatura e eventuale taglio e ripristino asfalto con sigillatura finale. ogni onere incluso; copreso i tubi sotto il percorso pedonale e n° 06 pozzetti 30x30 in cls armato con griglia in ferro zincato antitacco portaata C250. allaccio alle caditoie stradali esistenti da mm 80 ""								
			1,00	7,00			7,00		
			1,00	12,00			12,00		
	A RIPORTARE						19,00		30'555,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						19,00		30'555,05
	""		1,00	20,00			20,00		
	tubazioni del diametro di mm 100 sotto percorso pedonale e di collegamento ai pozzetti		1,00	20,00			20,00		
	tubazioni del diametro di mm 100 sotto percorso pedonale e di collegamento ai pozzetti		1,00	7,00			7,00		
	tubazioni del diametro di mm 100 sotto percorso pedonale e di collegamento ai pozzetti		1,00	34,00			34,00		
	tubazioni del diametro di mm 100 sotto percorso pedonale e di collegamento ai pozzetti		1,00	7,50			7,50		
	SOMMANO...	m					107,50	25,00	2'687,50
34 ST02C 14/02/2014	Strato di sottofondo in Ghiaia secca, Strato di sottofondo in ghiaia secca , di qualsiasi spessore, costituito da pietre a spacco delle deimesioni di cm 3-5 di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle NormeTecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, steso meccanicamente e ove necessario a mano, addensato con idonei rulli , compattazione meccanica e rifinitura a mano, sino ad ottenere il 95% della prova Proctor modificata;compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto , misurato in opera dopo costipamento. a formazione sacco di drenaggio ed accumulo acque meteoriche di pavimentazione						4,10		
	SOMMANO...	m3					4,10	35,00	143,50
35 T04 22/01/2006	Fornitura e posa in opera di "geotessuto" (geotessile) s= 3-4 mm Fornitura e posa in opera di "geotessuto" (geotessile) in tessuto di polietere dello spessore di 3-4 mm. per opere di drenaggio o compattazione di sottofondi per pavimentazioni o dove indicato dal DD.LL., posizionata a regola d' arte e secondo le indicazioni del DD.LL.Misure di contabilità mq effettivamente posati in pianta con esclusione dei sormonti previsti per l' esecuzione. avvogimento ghiaia secca di cui alla voce precedente		2,00			30,000	60,00		
			2,00	31,00			0,500		31,00
			2,00	1,50			0,500		1,50
			2,00				15,000		30,00
			2,00	16,00			0,500		16,00
			2,00	1,50			0,500		1,50
	SOMMANO...	m2					140,00	2,50	350,00
36 000-6 25/11/2007	arrotondamenti-imprevisti arrotondamenti-imprevisti, lavorazioni indicate ma necessarie da computarsi in economia o mediante nuovi prezzi da concordare preventivamente con il direttore dei lavori pena il loro non riconoscimento.		1,00	34597,05			-34'597,05		
				35000,00			35'000,00		
	Sommano positivi...	sommano					35'000,00		
	Sommano negativi...	sommano					-34'597,05		
	SOMMANO...	sommano					402,95	1,00	402,95
37	Manodopera per lavori in economia di operaio 4° livello.								
	A R I P O R T A R E								34'139,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									34'139,00
W01A 05/10/2007	Manodopera per lavori in economia di operaio 4° livello. Prezzo orario già maggiorato del 14% per spese generali e del 10 % per utile d'Impresa. LAVORI IN ECONOMIA LAVORI IN ECONOMIA LAVORI IN ECONOMIA						10,00 5,00		
	SOMMANO...	h					15,00	25,00	375,00
38 W01B 05/10/2007	Manodopera per lavori in economia di operaio specializzato. Manodopera per lavori in economia di operaio specializzato. Prezzo orario già maggiorato del 14% per spese generali e del 10 % per utile d'Impresa.						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	24,00	192,00
39 W01C 05/10/2007	Manodopera per lavori in economia di operaio qualificato. Manodopera per lavori in economia di operaio qualificato. Prezzo orario già maggiorato del 14% per spese generali e del 10 % per utile d'Impresa.						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	23,00	184,00
40 W01D 05/10/2007	Manodopera per lavori in economia di manovale specializzato. Manodopera per lavori in economia di manovale specializzato. Prezzo orario già maggiorato del 14% per spese generali e del 10 % per utile d'Impresa.						5,00		
	SOMMANO...	h					5,00	22,00	110,00
Parziale LAVORI A MISURA euro									35'000,00
TOTALE euro									35'000,00
BREGANZE, 14/02/2014									
<p>Il Tecnico Arch. Stefani Massimo</p> 									
A RIPIANTARE									

IMPORTO COMPLESSIVO Euro:		PdL SUA 6	morbciato massimo	
A - LAVORI DI PROGETTO				
			€	Riepilogo €
A1	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D' ASTA		35 000,00	
A2	ONERI sicurezza (non sogg. ribasso)	corpo	1 000,00	
	TOTALE LAVORI in APPALTO		36 000,00	36 000,00
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE				
	imprevisti - somme a disposizione		712,00	
	Onorario professionale E EX 494/96	corpo	10 000,00	
	Oneri ex art. 18 L. 109/94 (2%)		-	
	I.V.A. 10% sui Lavori		3 600,00	
	I.V.A. 22% prestaz. Profess. + 4% CAIP		2 688,00	
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		17 000,00	17 000,00
	Totale		Euro	53 000,00

